



आ.व. २०८१।८२ को

# प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी

मिति: २०८१/०७/११

स्थान: मन्त्रालयको सभाहल, दाङ्ग

प्रस्तुतकर्ता:

नाम : प्रकाश जंग शाह

पद : नि. कार्यालय प्रमुख

कार्यालयको नाम : खानेपानी

तथा सरसफाइ कार्यालय,  
नेपालगञ्ज, बाँके ।

# प्रस्तुती सूची

- कार्यालयको जनशक्ति तथा सवारी साधनको अवस्था
- कार्यालयको समग्र वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अवस्था
- कार्यक्रमगत वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अवस्था
- योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, समस्या समाधानका प्रयास तथा उपायहरू
- बेरूजु तथा बेरुजु संपरीक्षणको अवस्था
- केही राम्रा अभ्यास तथा सूचना प्रविधिको उपयोग
- केही स्थलगत फोटोहरू

# जनशक्ति व्यवस्थापन विवरण

| क्र. सं. | पद                           | सेवा/समूह/ उप-समूह              | तह/श्रेणी    | स्वीकृत दरबन्दी |             | पदपूर्ति |             | रिक्त    | कै. |
|----------|------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-----|
|          |                              |                                 |              | स्थायी          | अस्थाई/करार | स्थायी   | अस्थाई/करार |          |     |
| 1        | डिभिजन प्रमुख                | इन्जिनियरिङ/सिभिल/स्यानिटरी     | नवौं/दशौ     | १               |             |          |             | १        |     |
| 2        | इन्जिनियर                    | इन्जिनियरिङ/सिभिल/स्यानिटरी     | आठौं । सातौं | २               |             | १        |             | १        |     |
| 3        | सहायक/ अधिकृत                | सामान्य प्रशासन/लेखा/लेखा       | पाँचौं।छैठौं | १               |             | १        |             |          |     |
| 4        | सहायक/ अधिकृत                | सामान्य प्रशासन/प्रशासन/प्रशासन | पाँचौं।छैठौं | १               |             | १        |             |          |     |
| 5        | म. का. /अधिकृत               | विविध                           | पाँचौं।छैठौं | २               |             | १        |             | १        |     |
| 6        | सर्व-इन्जिनियर/अधिकृत        | इन्जिनियरिङ/सिभिल/स्यानिटरी     | पाँचौं।छैठौं | ४               |             | १        | १           | २        |     |
| 7        | खा. पा. स. टे. /सब-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल/स्यानिटरी     | चौथौ।पाँचौं  | १               |             |          | १           |          |     |
| ८        | सवारी चालक                   | प्रशासन/प्रशासन/प्रशासन         | श्रेणी विहिन | १               |             | १        |             |          |     |
| ९        | का. स.                       | प्रशासन/प्रशासन/प्रशासन         | श्रेणी विहिन | २               |             |          | २           |          |     |
|          | <b>जम्मा :</b>               |                                 |              | <b>१५</b>       |             | <b>६</b> | <b>४</b>    | <b>५</b> |     |

# सवारी साधनको विवरण

| क्र. सं. | सवारीसाधनको किसिम | अवस्था |                  |                          |                                   |
|----------|-------------------|--------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|          |                   | चालु   | मर्मत गर्नुपर्ने | जीर्ण (लिलाम गर्नुपर्ने) | लिलामको प्रक्रिया शुरु भएको/नभएको |
| 1        | चार पांग्रे       | १      |                  | १                        | नभएको                             |
| 2        | दुई पाङ्ग्रे      | ६      |                  | १                        | नभएको                             |
| कूल :    |                   | ७      |                  | २                        |                                   |

# आ. व. २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति सारांश

रु.हजार

| क्र. सं | बजेट शिर्षक | बजेट विनियोजन   |         | बजेट खर्च       |                      | खर्च (%)                       |                              | कैफियत |
|---------|-------------|-----------------|---------|-----------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|
|         |             | प्रथम त्रैमासिक | वार्षिक | प्रथम त्रैमासिक | चालू आ.ब.हा ल सम्मको | त्रैमासिक विनियोजन बजेट अनुसार | वार्षिक विनियोजन बजेट अनुसार |        |
| १       | चालु        | ४७६८            | १४२५२   | २३३८            | २३३८                 | ४९.०३%                         | १६.४०%                       |        |
| २       | पूँजीगत     | ४०६७५           | १२६८१२  | ७११६            | ७११६                 | १७.४९%                         | ५.६१%                        |        |
|         | कूल जम्मा   | ४५४४३           | १४१०६४  | ९४५४            | ९४५४                 | २०.८०%                         | ६.७०%                        |        |

# आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था (प्रदेश)

6

| सि.नं. | ब.उ.शि.नं. | कार्यक्रमको नाम                                                                                                  | आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था (संख्या) |                        |                     |                                |                        | कैफियत |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------|
|        |            |                                                                                                                  | कूल                                     | खरिद प्रक्रियामा रहेका | कार्यान्वयन भैरहेका | यस आ.व.को हालसम्म सम्पन्न भएका | कार्यान्वयन हुन नसकेका |        |
| क      |            | समानिकरण अनुदान तर्फ                                                                                             |                                         |                        |                     |                                |                        |        |
| १      | ३४७०२०१२   | सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम                                                                                     |                                         |                        |                     |                                |                        |        |
| क      |            | क्रमागत खानेपानी आयोजना                                                                                          | ४४                                      | -                      | ३५                  | -                              | ९                      |        |
| ख      |            | माग भै आएका ख.पा.आहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरि सम्भाव्य आयोजनाहरुको मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइ डी.पी.आर तयार गर्ने | -                                       | -                      | -                   | -                              | -                      |        |
| ग      |            | नयाँ माग भएका ख.पा.आहरुको डी.पी.आर पश्चात कार्यान्वयन गर्ने                                                      | -                                       | -                      | -                   | -                              | -                      |        |
| घ      |            | स्थान विशेष खानेपानी आयोजनाहरुको मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइ कार्यान्वयन गर्ने                                     | -                                       | -                      | -                   | -                              | -                      |        |
| २      | ३४७०२०१३   | सरसफाई तथा ढल व्यवस्थापन कार्यक्रम                                                                               | ३                                       | ०                      | ३                   | -                              | -                      |        |
| ३      | ३४७०२०१४   | खानेपानी आयोजना गुणस्तर अभिवृद्धि तथा श्रोत संरक्षण कार्यक्रम                                                    | १                                       | ०                      | १                   | -                              | -                      |        |
| ४      | ३४७०२०१५   | खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम                                                                | ४                                       | ०                      | ४                   | -                              | -                      |        |
|        |            | <b>कूल जम्मा</b>                                                                                                 | <b>५२</b>                               | <b>०</b>               | <b>४३</b>           | <b>०</b>                       | <b>९</b>               |        |

# आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था (संघ सशर्त)

7

| सि.नं. | ब.उ.शि.नं. | कार्यक्रमको नाम                        | आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था (संख्या) |                        |                     |                                |                        | कैफियत |
|--------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------|
|        |            |                                        | कूल                                     | खरिद प्रक्रियामा रहेका | कार्यान्वयन भैरहेका | यस आ.व.को हालसम्म सम्पन्न भएका | कार्यान्वयन हुन नसकेका |        |
| क      |            | संघ सशर्त अनुदान                       |                                         |                        |                     |                                |                        |        |
| १      | ३४७९११२२   | जलवायु अनुकूलित वृहत खा.पा.            |                                         |                        |                     |                                |                        |        |
| क      |            | क्रमागत खानेपानी आयोजना                | १३                                      | ०                      | ११                  | -                              | २                      |        |
| २      | ३४७९११२५   | तराई मधेस खा.पा. सुधार कार्यक्रम       |                                         |                        |                     |                                |                        |        |
| क      |            | क्रमागत खानेपानी आयोजना                | २२                                      | ०                      | १४                  | -                              | ८                      |        |
| ३      | ३४७९११२८   | खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुर्नस्थापना | २                                       |                        | २                   | -                              |                        |        |
|        |            |                                        |                                         |                        |                     |                                |                        |        |
|        |            |                                        |                                         |                        |                     |                                |                        |        |
|        |            |                                        |                                         |                        |                     |                                |                        |        |
|        |            |                                        |                                         |                        |                     |                                |                        |        |
|        |            | कूल जम्मा                              | ३७                                      | ०                      | २७                  | -                              | १०                     |        |

# कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको हाल सम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति

| क्र.सं. | ब.उ.शि.नं.:- | कार्यक्रमको नाम                                                                                                  | जम्मा आयोजनाहरुको संख्या | यस आ.ब.मा हाल सम्म सम्पन्न भएका आयोजना संख्या | >80% प्रगति भएको आयोजना संख्या | 50-80% प्रगति भएको आयोजना संख्या | <50% प्रगति भएको आयोजना संख्या | कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजना संख्या |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| क       |              | समानिकरण                                                                                                         |                          |                                               |                                |                                  |                                |                                      |
| १       | ३४७०२०१२     | सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम                                                                                     |                          |                                               |                                |                                  |                                |                                      |
| क       |              | क्रमागत खानेपानी आयोजना                                                                                          | ४४                       |                                               | ४                              | ५                                | २६                             | ९                                    |
| ख       |              | माग भै आएका ख.पा.आहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरि सम्भाव्य आयोजनाहरुको मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइ डी.पी.आर तयार गर्ने |                          |                                               |                                | -                                | -                              | -                                    |
| ग       |              | नयाँ माग भएका ख.पा.आहरुको डी.पी.आर पश्चात कार्यान्वयन गर्ने                                                      |                          |                                               |                                | -                                | -                              | -                                    |
| घ       |              | स्थान विशेष खानेपानी आयोजनाहरुको मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइ कार्यान्वयन गर्ने                                     |                          |                                               | -                              | -                                | -                              | -                                    |
| २       | ३४७०२०१३     | सरसफाई तथा ढल व्यवस्थापन कार्यक्रम                                                                               | ३                        |                                               | -                              | -                                | ३                              | -                                    |
| ३       | ३४७०२०१४     | खानेपानी आयोजना गुणस्तर अभिवृद्धि तथा श्रोत संरक्षण कार्यक्रम                                                    | १                        |                                               | -                              | -                                | १                              | -                                    |

# कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको हाल सम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति

| क्र. सं. | ब.उ.शि.नं.:- | कार्यक्रमको नाम                        | जम्मा आयोजनाहरुको संख्या | यस आ.ब.मा हाल सम्म सम्पन्न भएका आयोजना संख्या | >80% प्रगति भएको आयोजना संख्या | 50-80% प्रगति भएको आयोजना संख्या | <50% प्रगति भएको आयोजना संख्या | कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजना संख्या |
|----------|--------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| क        |              | संघ सशर्त अनुदान                       |                          |                                               |                                |                                  |                                |                                      |
| १        | ३४७९११२२     | जलवायु अनुकूलित वृहत खा.पा.            |                          |                                               |                                |                                  |                                |                                      |
| क        |              | क्रमागत खानेपानी आयोजना                | १३                       |                                               | ३                              | ३                                | ५                              | २                                    |
| २        | ३४७९११२५     | तराई मधेस खा.पा. सुधार कार्यक्रम       |                          |                                               |                                |                                  |                                |                                      |
| क        |              | क्रमागत खानेपानी आयोजना                | २२                       |                                               | ६                              | ३                                | ५                              | ८                                    |
| ३        | ३४७९११२८     | खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुर्नस्थापना | २                        |                                               | १                              | १                                |                                |                                      |
|          |              |                                        |                          |                                               |                                |                                  |                                |                                      |
|          |              |                                        |                          |                                               |                                |                                  |                                |                                      |
|          |              |                                        |                          |                                               |                                |                                  |                                |                                      |
|          |              |                                        |                          |                                               |                                |                                  |                                |                                      |
|          |              | <b>कूल जम्मा</b>                       | <b>३७</b>                |                                               | <b>१०</b>                      | <b>७</b>                         | <b>१०</b>                      | <b>१०</b>                            |

# कार्यक्रमगत प्रगति विवरण

(रु.हजारमा)

कार्यक्रमको नाम:-सघन/जलबायु/तराई-मधेस /सरसफाई तथा ढल/मर्मत सुधार  
ब.उ.शि.नं.:-३४७०२०१२/३४७९११२५/३४७९११२२/३४७०२०१४

| क्र. सं. | आयोजनाको नाम                                                  | विनियोजित बजेट |           | भौतिक प्रगति %        |                         | वित्तिय प्रगति %      |                         | कार्यन्वयनको अवस्था<br>(आयोजना/स्किम सम्पन्न हुने/भएको वा क्रमागत वा बहुवर्षिय ) | लाभान्वित जनसंख्या | कैफियत |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|          |                                                               | बार्षिक        | त्रैमासिक | बार्षिक लक्ष्य अनुसार | त्रैमासिक लक्ष्य अनुसार | बार्षिक लक्ष्य अनुसार | त्रैमासिक लक्ष्य अनुसार |                                                                                  |                    |        |
| १        | सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम                                  | ९०५००          | ३१६३१     | २०-५०%                | २०-८०%                  | ५.९४                  | १७.००                   | क्रमागत                                                                          | ६५०                | ४४ वटा |
| २        | जलबायु अनुकूलित वृहत खा.पा.                                   | ९१२०           | १७७०      | २०-५०%                | २०-८०%                  | ८.४६                  | ४३.६१                   | क्रमागत                                                                          | १७२५               | १३ वटा |
| ३        | तराई मधेस खा.पा. सुधार कार्यक्रम                              | ११७५६          | १८५२      | २०-५०%                | २०-८०%                  | ८.२०                  | ५२.१०                   | क्रमागत                                                                          | १११५               | २२ वटा |
| ४        | खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुर्नस्थापना                        | १४३६           | १२२       | -                     | -                       | ०.००                  | ०.००                    | -                                                                                |                    |        |
| ५        | सरसफाई तथा ढल व्यवस्थापन कार्यक्रम                            | २६००           | १०००      | -                     | -                       | ०.००                  | ०.००                    | -                                                                                |                    |        |
| ६        | खानेपानी आयोजना गुणस्तर अभिवृद्धि तथा श्रोत संरक्षण कार्यक्रम | ३४००           | १२००      | -                     | -                       | ०.००                  | ०.००                    | -                                                                                |                    |        |
| ७        | खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम             | ८०००           | ३१००      | -                     | -                       | ०.००                  | ०.००                    | -                                                                                |                    |        |
| ८        |                                                               |                |           |                       |                         |                       |                         |                                                                                  |                    |        |
| जम्मा :  |                                                               | १२६८१२         | ४०६७५     |                       |                         | ५.६१                  | १७.४९                   |                                                                                  |                    |        |

# कूल भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भन्दा बढी भएका आयोजनाको विवरण

कार्यक्रमको नाम:-सघन/जलबायु/तराई-मधेश

ब.उ.शि.नं.:-३४७०२०१२/३४७९११२५/३४७९११२२

| क्र. सं. | आयोजना /कार्यक्रमको नाम         | जिल्ला | हाल सम्मको भौतिक प्रगति % | सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने रकम रु हजारमा | सम्पन्न पश्चात लाभान्वित हुने जनसंख्या | कैफियत    |
|----------|---------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| १        | खजुरा गा.पा. २,४,७<br>खा.पा.आ., | बाँके  | ९०%                       | १००००                                   | ८५००                                   | सघन       |
| २        | अमुवा ख.पा.आ.                   | बाँके  | ९५%                       | ५००                                     | ६००                                    | सघन       |
| ३        | रझेना खा.पा.आ.                  | बाँके  | ८५%                       | ७५००                                    | १२५००                                  | सघन       |
| ४        | टिटीहिरिया खा.पा.आ.             | बाँके  | ८०%                       | ५०००                                    | ४५००                                   | जलबायु    |
| ५        | भम्का खा.पा.आ.                  | बाँके  | ८०%                       | ३५००                                    | ५००                                    | जलबायु    |
| ६        | राप्तीगौशाला खा.पा.आ.           | बाँके  | ८०%                       | ५०००                                    | ६०००                                   | तराई मधेश |
| ७        | फत्तेपुर खा.पा.आ.               | बाँके  | ८०%                       | ५०००                                    | ५५००                                   | तराई मधेश |
|          | जम्मा रकम रु                    |        |                           | ३६५००                                   |                                        |           |

# कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाको विवरण

| क्र. सं. | आयोजनाको नाम        | कार्यक्रम | वार्षिक<br>विनियोजन<br>(रु.हजारमा) | जिल्ला | कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण |
|----------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| १        | लक्ष्मणपुर खा.पा.आ. | तराई मधेश | २००                                | बाँके  | विनियोजित बजेटबाट कार्यान्वयन नहुने |
| २        | बेतहनी खा.पा.आ.     | तराई मधेश | २००                                | बाँके  | विनियोजित बजेटबाट कार्यान्वयन नहुने |
| ३        | मटेहिया खा.पा.आ.    | तराई मधेश | २००                                | बाँके  | विनियोजित बजेटबाट कार्यान्वयन नहुने |
| ४        | हिरमिनिया खा.पा.आ.  | तराई मधेश | २००                                | बाँके  | विनियोजित बजेटबाट कार्यान्वयन नहुने |
| ५        | काटकुइया खा.पा.आ.   | तराई मधेश | २००                                | बाँके  | विनियोजित बजेटबाट कार्यान्वयन नहुने |
| ६        | कम्दी खा.पा.आ.      | तराई मधेश | २००                                | बाँके  | विनियोजित बजेटबाट कार्यान्वयन नहुने |
| ७        |                     |           |                                    |        |                                     |
| ८        |                     |           |                                    |        |                                     |

## छुट आयोजनाको विवरण

| क्र. सं. | आयोजनाको नाम      | कार्यक्रम          | जिल्ला | कैफियत                        |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------------------------------|
| १        | रनियापुर खा.पा.आ. | जलवायु<br>अनुकूलित | बाँके  | टंकी फाइनल बिल भुक्तानी बाँकि |
| २        | सीतापुर खा.पा.आ.  | जलवायु<br>अनुकूलित | बाँके  | पाइपलाइन विस्तार बाँकि        |
| ३        | परसपुर खा.पा.आ.   | जलवायु<br>अनुकूलित | बाँके  | पाइपलाइन विस्तार बाँकि        |
| ४        | रझनवा खा.पा.आ.    | जलवायु<br>अनुकूलित | बाँके  |                               |
| ५        | पुरैना-२ खा.पा.आ. | जलवायु<br>अनुकूलित | बाँके  |                               |
| ६        | बेलहरी खा.पा.आ.   | जलवायु<br>अनुकूलित | बाँके  |                               |

# बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु पूर्वको)

(रु.हजारमा)

| क्र. सं.    | बेरुजु किसिम         | जम्मा बेरुजु रकम<br>(आ.ब.२०७४/७५ सम्मको) | हालसम्म फछ्यौट रकम                   | फछ्यौट % | कैफियत |
|-------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|
| 1           | असुल उपर गर्नु पर्ने | १९२.४                                    |                                      |          |        |
| 2           | नियमित गर्नु पर्ने   | १०२०२.६०                                 | ५४२१.२०२<br>(फछ्यौटको लागि पेश भएको) |          |        |
| 3           | पेशकी                |                                          |                                      |          |        |
| कूल जम्मा : |                      | १०३९५.००                                 |                                      |          |        |

# बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछिको)

(रु.हजारमा)

| क्र. सं.    | बेरुजु किसिम         | जम्मा बेरुजु रकम<br>(आ.व.२०७९।८०<br>सम्मको) | हालसम्म फछ्यौट<br>रकम | फछ्यौट % | कैफियत |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|
| 1           | असुल उपर गर्नु पर्ने | ३६८६.३७                                     |                       |          |        |
| 2           | नियमित गर्नु पर्ने   | २५८६१०.१२                                   | ४२०४.३५               | १.६      |        |
| 3           | पेशकी                |                                             |                       |          |        |
| कूल जम्मा : |                      | २६२२९६.४९                                   | ४२०४.३५               |          |        |

## कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण

| क्र. सं. | समस्या                                                        | समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयास                       | सुधारका उपाय                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| १        | आयोजनाहरुमा जनश्रमदानको काम गराउन गाह्रो भएको।                | गाउँपालिका । नगरपालिकासँग छलफल गरी गर्ने गरेको ।         | नीतिगत रुपमा जनश्रमदान अनुपात घटाउनु पर्ने                   |
| २        | विधुत प्राधिकरणबाट टि. ओ. डि. मिटर जडानमा ढिलाई गर्ने गरेको । | फोन तथा पत्राचार गर्ने गरेको ।                           | नीतिगत रुपमा समाधान गर्नुपर्ने ।                             |
| ३        | स्थानीय तहबाट ह्यान्ड पम्प वितरणले धारा जडानमा समस्या         | गाउँपालिका।नगरपालिकासँग छलफल गरेको ।                     | ह्यान्ड पम्प वितरण न्यूनीकरण गर्नुपर्ने ।                    |
| ४        | आयोजना संख्या बढी/बजेट विनियोजन कम                            | आयोजना घटाउन र बजेट थप गर्न मन्त्रालयमा छलफल भएको        | पुरानो आयोजना सम्पन्न पश्चात नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्ने      |
| ५        | निकुन्ज क्षेत्रमा आयोजना भएको                                 | निकुन्जका पदाधिकारी संग छलफल तथा वडा, समिति लाई पत्राचार | निकुन्ज र समिति संग छलफल भई जग्गा उपभोगको व्यवस्था हुनुपर्ने |

# आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु (बढीमा १० वटा)

गाभर खानेपानी आयोजना, बाँके



हसनापुर खानेपानी आयोजना,  
बाँके



# आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु (बढीमा १० वटा)

गंगापुर खानेपानी आयोजना, बाँके



लालपुर खानेपानी आयोजना,



# आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु (बढीमा १० वटा)

कालाफाटा खा.पा.आ, बाँके



रनियापुर खा.पा.आ., बाँके



# आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु (बढीमा १० वटा)

टिटीहिरिया खा.पा.आ.



बदलापुर बालापुर खा.पा.आ.



धन्यवाद !